

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо причин неповного виконання заходів першого планованого року
Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства ПАТ «Івано- Франківськгаз».


Повідомляємо Вам, що виконання заходів I Розділу Плану розвитку газорозподільної системи на 2018-2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ «Івано – Франківськгаз», затвердженого Постановою НКРЕКП №1356 від 06.11.2018 р., станом на 31.12.2018 року виконано не в повному обсязі. Враховуючи те, що з оплати послуг розподілу 50% складають пільги і субсидії, для повного фінансування матеріалів є брак готівкових коштів.

Показники	Згідно тарифу, затвердженого постановою НКРЕКП від 15.12.2016 №2288		Джерела фінансування, затвержені постановою НКРЕКП від 06.11.2018 №1356		Згідно структури тарифу на фактичні обсяги 2018 року	
	тис. грн. без ПДВ	тис. грн. з ПДВ	тис. грн. без ПДВ	тис. грн. з ПДВ	тис. грн. без ПДВ	тис. грн. з ПДВ
Амортизаційні відрахування	17 561,6	21 073,92	17 561,6	21 073,92	18 170,6	21 804,72
Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню	16 276,6	19 531,92	16 276,6	19 531,92	16 835,9	20 203,08
Всього на виконання інвестиційної програми з розподілу	33 838,2	40 605,84	33 838,2	40 605,84	35 006,5	42 007,8

Також в зв'язку з тим, що План розвитку газорозподільної системи на 2018-2027 роки ПАТ «Івано – Франківськгаз» був затверджений Постановою НКРЕКП №1356 06.11.2018 року, тендери на закупівлю частини матеріалів проводилися в IV кварталі 2018 року. Виконання будівельно-монтажних робіт перенесені на 2019 рік в зв'язку з необхідністю відключення значної кількості споживачів від системи газопостачання в опалювальний період та несприятливими погодними умовами. Виходячи з вище перерахованого, фінансування частини заходів, передбачених Планом розвитку газорозподільної системи на 2018-2027 роки ПАТ «Івано – Франківськгаз», станом на 31.12.2018 року виконано не в повному обсязі. Виконання та фінансування цих заходів в повному обсязі буде здійснено в I півріччі 2019 році.

Додаток – таблиця 1 «Інформація щодо неповного виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки».

Директор технічний
ПАТ «Івано – Франківськгаз»



І.Височанський